

Werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012



gemeente
WOERDEN





Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Opzet deelwerkplannen	5
3. Deelwerkplan Verharding 2012.....	7
4. Deelwerkplan groen 2012	9
5. Deelwerkplan Meubilair 2012.....	12
6. Deelwerkplan Civiele Kunstwerken 2012.....	13
7. Deelwerkplan Beschoeiingen 2012.....	14
8. Deelwerkplan Speelplaatsen en -velden 2012.....	15
9. Deelwerkplan Straatreiniging 2012	16
10. Deelwerkplan water en riolering 2012.....	17
11. Deelwerkplan Baggeren 2012.....	20
13. Deelwerkplan Openbare Verlichting 2012.....	21

1. Inleiding

Voor het beheer van de openbare ruimtes zijn door de gemeenteraad in diverse plannen de kaders vastgesteld. Hierbij gaat het om het IBOR, het GRP en het baggerplan. Met deze kaders zijn de gewenste doelstellingen en de daarvoor benodigde budgetten voor het in stand houden van de openbare ruimte vastgelegd. Met de beschikbare budgetten worden in 2012 diverse werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn vastgelegd in dit werkplan beheer openbare ruimte 2012.

Met dit werkplan beheer openbare ruimte is een publieksgerichte manier van werken ingezet. Vanaf begin 2012 is inzichtelijk welke werkzaamheden de gemeente in de openbare ruimte gaat uitvoeren. Dit maakt ten eerste duidelijk hoe het vastgestelde kader in de praktijk uitgevoerd wordt. Daarnaast weten de inwoners van de gemeente Woerden wat zij van de gemeente mogen verwachten. Daarnaast wordt er met dit werkplan op een planmatige wijze uitvoering gegeven aan de vastgestelde beleidskaders. Dit staat in hoofdstuk twee nader toegelicht.

Het Werkplan Beheer Openbare Ruimte 2012 omvat alle beheer werkzaamheden die door de gemeente in de openbare ruimte gedaan worden. Het betreft daarmee alle onderdelen die onder het IBOR vallen. Daarnaast zijn ook de onderdelen vanuit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), het baggerplan en de openbare verlichting opgenomen. Het Werkplan beheer Openbare Ruimte bestaat daarmee uit tien deelonderwerpen. Deze staan in hoofdstuk 4 tot en met 13 opgenomen.

- a) de verharding (IBOR)
- b) het openbaar groen (IBOR)
- c) het straatmeubilair (IBOR)
- d) de civiele kunstwerken (IBOR)
- e) de beschoeiingen (IBOR)
- f) de speelplaatsen en –velden (IBOR)
- g) de straatreiniging (IBOR)
- h) de watergangen en de riolering (GRP)
- i) het baggeren (Baggerplan)
- j) de openbare verlichting

Bij het opstellen van het werkplan beheer openbare ruimte heeft afstemming plaats gevonden. Het gaat hierbij om afstemming van de deelonderwerpen onderling en de afstemming met bijvoorbeeld wensen vanuit het vakgebied verkeer.

2. Opzet deelwerkplannen

Achtergrond werkzaamheden

Vanuit de doelstellingen van het beleid zijn er concrete criteria om te beoordelen of de openbare ruimte moet worden aangepakt. Voor IBOR kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan criteria voor verzakte wegen, scheuren in het asfalt, kale plekken in het groen en schade aan het meubilair en de speelvoorzieningen. Voor riolering gaat het om criteria voor verzakkingen van rioolleidingen, wateroverlast op straat, aangetaste of gescheurde rioolleidingen. Voor het baggeren gaat het met name om de eisen die vanuit het waterschap aan de gemeente worden opgelegd. Dit leidt tot een lange lijst van werkzaamheden die opgepakt zouden moeten worden. Deze kunnen opgesplitst worden in onderhoudswerkzaamheden en reconstructie / vervanging. Hieronder staat globaal het verschil aan te geven.

Onderhoud: Het in stand houden van de bestaande openbare ruimte. Zwerfvuil ruimen, onkruid verwijderen, groen snoeien, gras maaien, herstraten verharding, asfalt deklaag aanbrengen, verven leuningen, vervangen rotte delen, verwijderen graffiti, prullenbakken legen, enz.

Reconstructie / Vervanging: Aan het eind van de levensduur vervangen van de openbare ruimte. Ophogen van de wegen, nieuwe bomen planten, meubilair vervangen, beschoeiing vervangen, wegen opbreken en nieuwe constructie aanbrengen.

Van de lange lijst met werkzaamheden is het niet mogelijk om alles in één keer te doen. Daarbij speelt ook dat het niet mogelijk is om de aanwezige onderhoudsachterstand in één keer weg te werken. Daarom wordt er een praktische afweging gemaakt welke werkzaamheden als eerste aan bod komen. Diverse argumenten kunnen hierbij een rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan locaties waar sprake is van grote overlast, locaties waarbij de veiligheid een rol kan spelen, of werkzaamheden die praktisch (en dus kostenefficiënt) met elkaar te combineren zijn. De in het werkplan genoemde werkzaamheden worden in 2012 opgestart, voorbereid en aanbesteed. Ook de uitvoering vindt nog zoveel mogelijk in 2012 plaats. Bij grote en of complexe projecten is het ook mogelijk dat de uitvoering nog doorloopt in 2013.

Opbouw deelwerkplannen

Ieder deelwerkplan is op de volgende wijze opgebouwd. Allereerst wordt geduid wat de herkomst / beleidsrelatie is (IBOR, GRP of Baggerplan). Vervolgens wordt ingegaan op de geplande werkzaamheden voor achtereenvolgens 'reconstructies en vervangingen' en 'onderhoud'.

Doorlopende werkzaamheden

Het werkplan bevat alle werkzaamheden die in 2012 *opgestart* en uitgevoerd worden. Er zijn daarnaast ook nog werkzaamheden vanuit 2011 die vanwege bijvoorbeeld de grote omvang of complexiteit in uitvoering doorlopen in 2012. In de communicatie begin 2012 naar de inwoners toe worden deze doorlopende werkzaamheden ook meegenomen. Overigens zijn er zoals ook al eerder aangegeven ook werkzaamheden die in 2012 gestart worden en waarvan de uitvoering zal doorlopen in 2013.

Communicatie

Voor het deelonderwerp groen zijn de inwoners van de gemeente in de gelegenheid geweest om hun reactie te geven op de diverse maatregelen. Waar mogelijk zijn de ideeën en adviezen van de bewoners in het werkplan meegenomen. Vanaf begin 2012 worden de projecten en werkzaamheden als genoemd in het Werkplan Openbare Ruimte opgestart, voorbereid en uitgevoerd. Bij de grotere projecten zoals reconstructies zullen de inwoners ook weer nader betrokken worden. Ook worden de bewoners via bewonersbrieven en de gemeentelijke informatiepagina tijdig geïnformeerd over het opstarten en uitvoeren van werkzaamheden. Dit werkplan wordt op internet gepubliceerd. Begin 2012 komt op internet een plattegrond te staan waarop de diverse projecten in de openbare ruimte aangegeven staan. Dan wordt ook de planning nader geconcretiseerd en naar buiten toe gecommuniceerd. Hierover worden de Raad en de inwoners nog nader geïnformeerd.

3. Deelwerkplan Verharding 2012

De werkzaamheden voor de verharding zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de verharding op niveau C te onderhouden.

Vanuit het College en de gemeenteraad is er daarnaast extra aandacht voor de fietser. Dit heeft zich onder andere vertaald in de fietstructuurkaart die onlangs is vastgesteld. Vanuit financiële en praktische overwegingen is toen besloten dat projecten zoveel mogelijk in combinatie met onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In het werkplan worden een aantal fietspaden aangepakt die kwalitatief slecht zijn. Daarnaast is er bij de Raadsvergadering over de begroting nog door het College aangegeven dat er € 100.000 extra geld wordt vrijgemaakt om te investeren in de fietspaden. Dit bedrag is nog niet in dit werkplan opgenomen. De concrete invulling ervan moet namelijk nog gemaakt worden.

Reconstructies en vervangingen

Project	Omschrijving
Revitalisering Honthorst	Hierover is reeds door het College besloten. Vervangen riolering en vervangen verharding. Hierbij is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de afdeling Ruimte.
Appelstraat, Goudenregenstraat, Meidoornstraat, Esdoornlaan (Woerden)	Fundering aanbrengen en herstraten. In deze buurt gaat ook woningbouw plaatsvinden (Berberisstraat / Meidoornstraat). Hierover gaat een goede afstemming over de routes van het bouwverkeer plaatsvinden, zodat er geen problemen ontstaan.
Anemoonstraat, deel Asterstraat, deel Singel	Riolering vervangen, fundering aanbrengen, verharding vervangen. Vanuit het projectplan voor de haven worden in deze omgeving ook werkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt de nodige afstemming mee gezocht.
Hoge Rijndijk	Riolering vervangen, verkeerskundig herinrichten, verharding vervangen
Prins Bernardlaan (Woerden)	Riolering vervangen, fundering aanbrengen, verharding vervangen
Prunuslaan, Lijsterbeslaan, Populierenstraat, deel Eikenlaan (alles in Zegveld)	Riolering vervangen, ophogen met lichtgewicht materiaal, verharding vervangen en aanpak groen
Mijzijde (deel)	Verharding vervangen

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige reparaties aan de verharding.
Diensten derden, planmatig onderhoud asfalt	<ul style="list-style-type: none"> • Reservering repareren vorstschade • Reservering vullen van scheuren • Deel fietspad Milandweg asfalteren en aanpak groen • Polanerbaan, Hollandbaan, Cattenbroekerlaan, Vossenschanslaan diverse reparaties
Diensten derden, planmatig onderhoud elementen	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine verkeerskundige aanpassingen • Diverse stukken fiets- / voetpad herstraten (onder andere deel Molenvlietbaan, Polanerbaan, Jonkheerelaan) • Stromenlaan, De Dieze herstraten en aanpak groen • Haven, Emmakade, deels herstraten. Vanuit het projectplan voor de haven worden in deze omgeving ook werkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt de nodige afstemming mee gezocht.
Diensten derden, klein onderhoud wijkteams	Aankoop van materiaal voor kleinschalige reparaties door de wijkteams. Uitbesteden van kleinschalige reparaties die niet door de wijkteams kunnen worden uitgevoerd aan aannemers.
Diensten derden, belijning	Herstellen van versleten belijning.

4. Deelwerkplan groen 2012

De werkzaamheden voor openbaar groen zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om het openbaar groen op niveau C te onderhouden. Voor zwerfvuil in groen wordt in 2012 niveau B gehanteerd. De kosten die te relateren zijn aan het zwerfvuil ruimen worden daarbij allemaal vanuit de afvalstoffenheffing gedekt.

Reconstructies en vervangingen

Status	Soort	Omschrijving
Integraal project	Polanerbanen	Beplanting *afstemming met reconstructie verharding zie werkplan verharding.
	Milandweg tot Rondweg	Bomen *afstemming met ophogen fietspad zie werkplan verharding.
	Stromenlaan	Bomen *afstemming met reconstructie verharding zie werkplan verharding.
	Prunuslaan, Lijsterbeslaan, Populierenstraat, deel Eikenlaan (alles in Zegveld)	Riolering vervangen, ophogen met lichtgewicht materiaal, verharding vervangen en aanpak groen. * zie werkplan verharding
Eenzijdige projecten	Europabaan/ Steinhagenseweg	Bomen
	Hobbemastraat	Bomen en gazons
	De Jeker	Gazon
	Maas en Waaloord (13, 23-37)	Bomen
	Spoorstrook Staatsliedenkwartier	Bomen en beplanting
	Savorin Lohmanlaan	Bomen en beplanting
	Bekenlaan	Bomen
	Schermerhornlanen en van Boeijenlanen	Bomen en beplanting
	Wilhelminalaan 22 - 64	Beplanting
	Wilhelminalaan	Bomen en gazon
	Willem de Zwijgerlaan	Bomen en gazon

Eikenlaan	Bomen
Chrysantstraat	Bomen en beplanting
Rembrandtlaan thv. tankstation	Bomen en beplanting
Buurtpark	Bomen
Fort Oranje (Complex Neslanden 51-63)	Bomen en beplanting
Weidebloemlaan	Bomen
Hogendorplaan	Beplanting
Schepenen	Beplanting
Burg. Talsmalaan (Breenplantsoen)	Bomen en beplanting
Josef Israelslaan (bij Kwakelbrug)	Beplanting
Rembrandtlaan Baanstraat – zandwijkssingel	Bomen en beplanting
VTA ingrepen	Veiligheidsingrepen bomen en beplanting

Onderhoud

Soort	Omschrijving
<i>Bomen</i>	
Eigen dienst	Snoei stam- en wortelopschot, verzorging, ziekte en plaag bestrijding, klachtenafhandeling, inspecties en noodkap.
Derden	Snoei boomkroon, kap, VTA inspectie, inventarisaties, KLIC meldingen en adviezen.
<i>Beplanting</i>	
Eigen dienst	Snoei, onkruidbestrijding, inboet, verwijderen zwerfvuil, bemesten, klachtenafhandeling, inspecties en schouwen.
Derden	Herinrichting, snoei, onkruidbestrijding, inboet, verwijderen zwerfvuil, bemesten en ziekte en plaagbestrijding.
<i>Gras</i>	
Eigen dienst	Maaien, bewateren, inzaaien, verticuteren, bemesten, egaliseren, mollenbestrijding, klachtenafhandeling, inspecties en schouwen.
Derden	Maaien, bewateren, inzaaien, verticuteren, bemesten, egaliseren, mollenbestrijding.

<i>Watergangen, vijvers & singels</i>	
Eigen dienst	Uitmaaïen oevers, vuilverwijdering, pomp- en leiding onderhoud, inspecties en schouwen
Derden	Uitmaaïen watergangen en oevers, sloten, drijfvuil verwijdering en inspecties.

5. Deelwerkplan Meubilair 2012

De werkzaamheden voor het meubilair zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om het meubilair op niveau C te onderhouden. Dit geldt voor zowel de technische staat als ook voor de netheid.

Reconstructies en vervangingen

Voor het meubilair is er geen sprake van projecten voor reconstructies of vervangingen. Als het meubilair niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet (bijvoorbeeld stuk), dan wordt het vervangen. Dit heeft te maken met de aard van het meubilair. Het gaat hierbij immers om bankjes, borden, paaltjes etc.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Inzet van uren en eigen dienst voor het onderhoud van het meubilair. Hierbij gaat het om rechtzetten, repareren en de uren om meubilair dat stuk is te vervangen.
Diensten derden	Een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan het meubilair wordt door externe partijen uitgevoerd. Ook hierbij gaat het om het repareren van het meubilair.

6. Deelwerkplan Civiele Kunstwerken 2012

De werkzaamheden voor de civiele kunstwerken zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de civiele kunstwerken te onderhouden op niveau B.

Reconstructies en vervangingen

Project	Omschrijving
Barwoutswaarderbrug	Vervanging
Dorpsbrug Kamerik	Vervanging
Kwakelbrug Kanis	Vervanging
Reigerbrug	Vervanging
Magnoliabrug	Vervanging
Westdamparkbrug	Vervanging
Nassaubrug	Vervanging
Veiligheidsingrepen	Alle werkzaamheden betreffende veiligheid

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige reparaties aan de kunstwerken.
Diensten derden	Inzet van derden voor beheer en onderhoud aan tunnels, beweegbare bruggen en vaste bruggen.
Schoonmaken	Het schoonmaken/reinigen van kunstwerken.

De bediening van de bruggen maakt beleidsmatig gezien geen onderdeel uit van het IBOR (en is dus ook niet in dit werkplan benoemd).

7. Deelwerkplan Beschoeiingen 2012

De werkzaamheden voor de beschoeiingen zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de civiele kunstwerken te onderhouden op niveau B.

Reconstructies en vervangingen

Project	Omschrijving
Oude Rijn	Optrekken beschoeiing
Jaagpad	Vervanging beschoeiing

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Inzet van uren en eigen dienst voor kleinschalige reparaties aan de beschoeiingen.
Diensten derden	Inzet van derden voor beheer en onderhoud van de beschoeiingen.

8. Deelwerkplan Speelplaatsen en -velden 2012

De werkzaamheden voor de speelplaatsen en –velden zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de speelplaatsen en –velden op niveau B te onderhouden.

Reconstructies en vervangingen

Project	Omschrijving
Talma Lanen	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Aalberse Lanen	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Pannebakkerijen	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Roland Holstraat	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Elzenlaan	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Schoener	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Ganzenrikveld	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
De Zaan	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Broeksloot	Vervanging speeltoestellen en/of ondergronden
Onvoorzien	Incidenten m.b.t. veiligheid
TOTAAL	

De reconstructie en vervangingen komen voort uit inspecties op de technische staat van de speelplaatsen. Deze inspecties zijn uitgevoerd door een extern bureau. De ingrepen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen voor speelvoorzieningen.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Inspecties, klein onderhoud en reparaties, klachten afhandeling, klantcontact, intern overleg, opdrachtverstrekking derden en controle op uitvoering derden.
Onderhoud derden	Onderhoud volgens bestek, grootschalige reparaties, schoonmaak.

9. Deelwerkplan Straatreiniging 2012

De beschikbare budgetten voor het meubilair zijn gebaseerd op het IBOR. Voor de begroting 2012 is ervoor gekozen om de straatreiniging voor wat betreft zwerfvuil op niveau B en voor de rest op niveau C te onderhouden.

Reconstructies en vervangingen

Voor de straatreiniging is er geen sprake van projecten voor reconstructies of vervangingen. Wel is hier een budget opgenomen voor het vervangen van afvalbakken in de openbare ruimte. Als deze bakken niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet (bijvoorbeeld stuk), dan worden ze vervangen.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Hierbij gaat het om kosten voor materieel en eigen uren. Deze worden ingezet om de openbare ruimte schoon te houden. Hierbij moet met name gedacht worden aan zwerfvuil ruimen en vegen van de goten.
Diensten derden	Door externe partijen worden de afvalbakken gelegegd. Daarnaast zitten ook de kosten voor het afvoeren van het veegvuil hierin. Ten derde wordt ook de onkruidbestrijding op verharding hieruit betaald.

10. Deelwerkplan water en riolering 2012

De werkzaamheden zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De werkzaamheden voor water en riolering zijn daarbij onderverdeeld naar drie onderdelen van het rioolstelsel, namelijk vrijvervalriolering, persriolering en gemalen. De vierde groep zijn realisatie van maatregelen ter verbetering van het milieu en water-op-sstraat situaties.

Reconstructies en vervangingen

Project	Omschrijving
<i>Vrijverval riolering</i>	
Revitalisering Honthorst	Vervangen riolering en afkoppelen wegen tegelijkertijd met verharding
Vervangen Anemoonstraat, deel Asterstraat, deel Singel	Vervangen riolering en afkoppelen wegen tegelijkertijd met verharding
Vervangen Hoge Rijndijk,	Vervangen riolering en afkoppelen wegen tegelijkertijd met verharding
Vervangen Bernhardlaan (Woerden)	Vervangen riolering en afkoppelen wegen tegelijkertijd met verharding
Vervangen Prunuslaan, Lijsterbeslaan, Populierenstraat, deel Eikenlaan (Zegveld)	Vervangen riolering en afkoppelen wegen tegelijkertijd met verharding
Relinen Nieuwedijk	Relinen van 425 m riolering
Vervanging Rozenstraat + Burg. Schalijstraat	Vervangen 145 m riolering en afkoppelen wegen (en daken waar mogelijk). Riolering is leidend, zodat dit volledig uit rioolbudget wordt betaald.
Vervanging Oudeland en Indijk, Harmelen	Nieuw HWA en DWA midden onder de weg (ligt nu in voortuinen) incl. opnieuw aansluiten van huis- en kolkaansluitingen
Inhaalslag maatregelenplannen	Deel reparaties en relining in Harmelen, Zegveld en Woerden
Incidenten en noodvervangingen	Reservering voor incidenten en niet voorziene noodvervangingen
<i>Persriolering</i>	
Vervangen persleiding/tussengemaal kassengebied Harmelen	Benodigde vervanging van de persleiding en tussengemaal
Vervangen 24 pompunits Utrechtsestraatweg	Benodigde vervanging van pompunits
Vervangen 40 pompunits	Benodigde vervanging van pompunits

Reijerscop Harmelen	
20 CVK-kasten vervangen (bouw.)	Benodigde vervanging van CVK-kasten
Noodoplossing breuk Pinkepad	Oplossing voor breuk in het stamriool naast het spoor bij gemaal Pinkepad.
<i>Gemalen</i>	
Behandelen/coaten pompput 5 gemalen	
2 hoofdgemalen vervangen	Gemalen Willem Alexanderstraat te Zegveld en Mijzijde 139 te Kamerik
<i>Milieumaatregelen + Water-op-sstraat</i>	
Aanpassen riolering Bomen- en Bloemenbuurt	Vergroten van de riolering in de Magnoliaaan, Esdoornlaan en afkoppelen
Aanpassen riolering Vogelbuurt	Vergroten van de riolering in de Meeuwenlaan en Ridderstraat en afkoppelen
Harmelen-waterkwaliteitsspoor	Aanpassen van een aantal duikers om de doorstroming te verbeteren
Laatste 6 aansluitingen worden gerealiseerd	6 percelen die niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering krijgen een IBA
Afkoppelen verhard oppervlak Barwoutswaarder	Inventarisatie en ontwerp van de riolering in Barwoutswaarder ter voorbereiding van het afkoppelen van de daken van bedrijfsgebouwen.
Maatregelen WOS: Kerkplein	Meer en grotere lijngoten verder uit de gevel

Op het gebied van riolering wordt een bedrag van 3,3 miljoen euro nog niet uitgegeven in 2012. Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2012, maar is inmiddels onder andere met het opstellen van het werkplan meer inzichtelijk geworden. Het bedrag heeft met name te maken met nog lopende onderzoeken en trajecten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het lopende traject in het Schilderskwartier in verband met de droogstaande fundering. De resultaten van deze onderzoeken en trajecten worden eerst afgewacht, voordat de 3,3 miljoen euro wordt uitgegeven. Dit bedrag werd gefinancierd vanuit de rioolheffing en daar ontstaat dus een voordeel op dat in de reserve riolering terecht komt (gesloten circuit). Dit incidentele voordeel betreft alleen de kapitaallasten en niet het gehele bedrag van 3,3 miljoen. Daarnaast zijn er ook kosten die conform de begroting vanuit de rioolheffing gefinancierd worden. Hiermee was bij het bepalen van de hoogte van de heffing in het GRP nog geen rekening mee was gehouden (deel baggerkosten en deel straatreiniging). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een gecombineerd water en rioolbeleid in een gemeentelijk waterplan (GWP). In dat plan komt een volledig financieel plaatje van de benodigde investeringen en de daarbij horende dekking vanuit de rioolheffing. Een en ander houdt dus in dat het bedrag van 3,3 miljoen kan worden afgeraamd van de investeringsbudgetten 2012. Dit bedrag wordt dan in het nieuwe GWP in het volledige financiële plaatje weer meegenomen. De aframing wordt in de eerste budgetrapportage gerealiseerd.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
<i>Vrijvervalriolering</i>	
Eigen dienst	Storings inventariseren, toezicht en procesbegeleiding
Diensten derden	Reinigen kolken, reparatie, reiniging, inspectie en ontstoppen riolering, storingsdienst
<i>Persriolering</i>	
Eigen dienst	Toezicht en procesbegeleiding
Diensten derden	Storingsdienst, reiniging, onderhoud en reparaties gemalen, elektriciteitskosten
<i>Gemalen</i>	
Eigen dienst	Toezicht en procesbegeleiding
Diensten derden	Inspectie en onderhoud persriolering, storingsdienst en ongeplande vervanging

11. Deelwerkplan Baggeren 2012

Het deelwerkplan baggeren is gebaseerd op het Baggerplan van de gemeente Woerden.

Reconstructies en vervangingen
N.v.t.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Toezicht en procesbegeleiding
Dienst derden	Onderzoeken, uitvoering in groot <i>deel</i> van Snel & Polanen

13. Deelwerkplan Openbare Verlichting 2012

Aan de openbare verlichting ligt op dit moment geen beleid ten grondslag. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan het opzetten van een project om in 2012 tot beleid te komen.

Reconstructies en vervangingen

Voor reconstructies en vervangingen zijn geen aparte projecten gedefinieerd. Wel wordt bij zeer grootschalige wegreconstructies ook naar de verlichtingsinstallatie gekeken.

Onderhoud

Soort	Omschrijving
Eigen dienst	Uren voor afstemming met de aannemer Citytec.
Diensten derden	Kosten die betaald worden aan Citytec voor het beheer en onderhoud van de verlichting. Hierin zitten onder andere bedragen voor onderhoud, storingen, beheer, energie en leasekosten (kapitaallasten).

De werkzaamheden onder het kopje “diensten derden” omvatten het werk van Citytec dat ervoor zorgt dat de huidige installatie in stand blijft.